CONTROL DE CALIDAD Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.

QCP-CCP GRUPO CONSTRUCTOR Y CONSULTOR PARA OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL

ESR EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE

FPC01-01

REGISTRO DE CAMPO PARA LA RECEPCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO

MUESTREO NMX-C-161-ONNCCE-2013 TEMPERATURA NMX-C-435-ONNCCE-2010 REVENIMIENTO NMX-C-156-ONNCCE-2010 ELABORACIÓN NMX-C-159-ONNCCE-2016

OBRA Y UBICACIÓN: PUENTE VEHICULAR LAS TUNAS (PSV) LAS TUNAS, TEPAMES, COLIMA.

SOLICITANTE: MANECOMSA S.A. DE C.V.

REGISTRO: MCH-068

PROVEEDOR: CEMEX.

FECHA DEL COLADO: 02/09/2026

DATOS DE		f'c / MR (kgf/cm²)	REVENIMIENTO (cm)	TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO (mm)	TIPO CEMENTO	EDAD DEFINITIVA (DÍAS)	CRIBADO
	PROYECTO:	f'c ⊗ / MR ○	305 ±	20	CPC-40	7	SÍ ○ NO ⊗
	REMISIÓN:	250	±				MALLA:

CONDICIONES AMBIENTALES: O SOLEADO ⊗ NUBLADO O LLUVIOSO// O VENTISCA ⊗ CALMA// ⊗ LUZ NATURAL O ILUMINACIÓN ARTIFICIAL

HUMEDAD (%): —

TRAZABILIDAD(*CALIBRADA, #VERIFICADA): *#TERMÓMETRO CCP-TRM-____, *# HIGRÓMETRO CCP-B-____; #CONO REVENIMIENTO CR-02, #FLEXÓMETRO FLX-01, #ENRASADOR EM-10, #VARILLA REVENIMIENTO 03, #VARILLA MUESTREO 03, #CARRETILLA 03

NÚMERO DE LA ENTREGA	IDENTIFICACIÓN DEL MEDIO DE ENTREGA: REMISIÓN >PLACAS< (NÚMERO)	VOLUMEN DE LA UNIDAD / ACUMULADO (m³)		CRONOLOGÍA (HORA:MINUTO) (ELABORACIÓN) TRASLADO (HECHURA/ DISPONIBLE) SALIDA PLANTA/ LLEGADA OBRA	CRONOLOGÍA (HORA:MINUTO) COLADO INICIO/TÉRMINO	TEMPERATURA AMBIENTE (°C)	TEMPERATURA CONCRETO (°C)	REVENIMIENTO OBTENIDO (cm)		REFERENCIA DE LOS ESPECÍMENES TIPO: 1) CILINDRO 15*30___ 2) CILINDRO 10*20___ 3) VIGA 15*60___ 4) VIGA 15*50___ 5) CUBO 15___ (cota en cm) CLAVE MOLDE/CLAVE ESPÉCIMEN(HORA DE ELABORACIÓN)
								1	2	
1	284174007	7	7	08:36 / 10:15	10:25 / 10:56	32	34	15	15	(020,092,022,094) (405-408)
2	284174325	7	14	08:58 / 10:44	11:00 / 11:25	32	34	16	16	— 10:30
3	284174881	7	21	09:21 / 11:11	11:30 / 11:55	33	34	16	16	—
4	284175435	4	25	09:44 / 11:17	11:58 / 12:10	33	34	15	15	—

NMX-C-162-ONNCCE-2014

BÁSCULA: CCP-B-____	MOLDE: CCP-MMV-____
Tara (g) =	
Tara + Muestra (g) =	
Factor Molde =	
Masa Unitaria (kg/m³)	

DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE AIRE DEL CONCRETO FRESCO POR EL MÉTODO DE PRESIÓN (CAP) NMX-C-157-ONNCCE-2012

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO:	CAP %:
CCP-B-	—

OBSERVACIONES:

HOJA 1 DE 1

ELEMENTO(S) PROGRAMADO(S): MURO ADICIONAL LADO 12Q., 1ra Sección.

ELEMENTO(S) COLADO(S): MURO ADICIONAL LADO 12Q., 1ra Sección

CROQUIS DE COLOCACIÓN:

MUESTREADOR: TEC. ANTONIO TORRES R.

VISTO BUENO: