CONTROL DE CALIDAD Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.

QCP-CCP

GRUPO CONSTRUCTOR Y CONSULTOR PARA OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL

ESR EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE

REGISTRO DE RESULTADOS DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE ESPECÍMENES ENSAYADOS (CILINDROS)

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR LAS TUNAS	PRENSA: CCP-PRE-05	ECUACIÓN DE CORRECCIÓN DE CARGA:	FECHA DE ENSAYOS
SOLICITANTE: MARECOMSA	DIMENSIONES: CCP-FLX-01 CCP-RME-02	SE UTILIZAN LECTURAS DIRECTAS	05/09/2026

ESPÉCIMEN							CRONOLOGÍA		ÁREA TRANSVERSAL (cm²)	CARGA MÁXIMA REGISTRADA				RESISTENCIA DEL ESPÉCIMEN (kgf/cm²)	RESISTENCIA DE PROYECTO (kgf/cm²)	% DE RESISTENCIA	TIPO DE FALLA
CLAVE	ALTURA (cm)			DIÁMETRO (cm)			EDAD (DÍAS)	TOLERANCIA EDAD		MAGNITUD		TIEMPO (s)	VELOCIDAD (kgf/cm²)/s				
	1	2	PROM.	1	2	PROM.0				NEWTON	kgf						
ZAPATA DE CIMENTACIÓN PARA MURO ADICIONAL Y MURO DE PROTECCIÓN APOYO NO. 1 (LADOS IZQUIERDO Y DERECHO) - (08:30 / 10:20)																	
389	30.0	30.0	30.0	15.0	14.9	15.0	7	Si	176.7	366 207	37 330			211	250	84.4	3
390	29.9	29.9	29.9	15.0	15.0	15.0	7	Si	176.7	372486	37970	-	-	215	250	86.0	-
393	29.9	29.9	29.9	15.0	15.0	15.0	7	Si	176.7	396 324	40 400	-	-	229	250	91.6	-
394	29.8	29.8	29.8	15.0	15.0	15.0	7	Si	176.7	385043	39 250	-	-	222	250	88.8	-
MURO ADICIONAL (PRIMERA SECCIÓN LADO IZQUIERDO) - 10:30																	
405	29.7	29.8	29.8	14.9	14.9	14.9	3	Si	174.4	357771	36 470	-	-	209	250	83.6	-
406	30.0	30.0	30.0	15.1	15.0	15.1	3	Si	179.1	371 799	37900	-	-	212	250	84.8	-

OBSERVACIONES:

DCC JOSÉ ANTONIO TORRES CRISTÓBAL
JEFE DE LABORATORIO

CARLOS ALFREDO DÁVALOS BAILÓN
COORDINADOR DEL SGC