CONTROL DE CALIDAD Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.

QCP-CCP

GRUPO CONSTRUCTOR Y CONSULTOR PARA OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL

ESR EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE

REGISTRO DE RESULTADOS DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE ESPECÍMENES ENSAYADOS (CILINDROS)

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR LAS TUNAS	PRENSA: CCP-PRE-05	ECUACIÓN DE CORRECCIÓN DE CARGA:	FECHA DE ENSAYOS
SOLICITANTE: MARECOMSA	DIMENSIONES:	SE UTILIZAN LECTURAS DIRECTAS	09/09/2026

ESPÉCIMEN							CRONOLOGÍA		ÁREA TRANSVERSAL (cm²)	CARGA MÁXIMA REGISTRADA				RESISTENCIA DEL ESPÉCIMEN (kgf/cm²)	RESISTENCIA DE PROYECTO (kgf/cm²)	% DE RESISTENCIA	TIPO DE FALLA
CLAVE	ALTURA (cm)			DIÁMETRO (cm)			EDAD (DÍAS)	TOLERANCIA EDAD		MAGNITUD		TIEMPO (s)	VELOCIDAD (kgf/cm²)/s				
	1	2	PROM.	1	2	PROM.0				NEWTON	kgf						
MURO ADICIONAL (PRIMERA SECCIÓN LADO IZQUIERDO) - 10:30																	
407	30.0	30.0	30.0	15.0	14.9	15.0	7	Si	176.7	521107	53120	114	2.64	301	250	120.4	3
408	29.9	30.0	30.0	15.0	15.0	15.0	7	Si	176.7	524737	53490	-	-	303	250	121.2	-

OBSERVACIONES:

DCC JOSÉ ANTONIO TORRES CRISTÓBAL
JEFE DE LABORATORIO

CARLOS ALFREDO DÁVALOS BAILÓN
COORDINADOR DEL SGC