INFORME DE PRUEBAS DE CONTROL DE CONCRETO HIDRÁULICO

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR "LAS TUNAS"	**NO. INFORME:** MAR-PVLT-F1-CTO-REC-068
		PÁGINA: 1 DE 1
CONTRATISTA:	MARECOMSA S.A. DE C.V.	
CONTACTO:	ING. JORGE VALENZUELA / TEL. CELULAR 3331867719	

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA						
FECHA DE COLADO:	02/09/2026		**FECHA DE INFORME:**	10/09/2026		
NÚMERO DE MUESTRA:	102					
NÚMERO DE ESPÉCIMEN:	405	406	407	408		
ELEMENTO COLADO:	MURO ADICIONAL (PRIMERA SECCIÓN LADO IZQUIERDO)					
DATOS DEL PROPORCIONAMIENTO						
NÚMERO Y FECHA:	N/A					
f'c (kf/cm²) / REVENIMIENTO (cm)	250.0 / 14.0 ± 3.5					
ADITIVO (MARCA, FINALIDAD Y CANTIDAD USADA):	N/A					
DATOS DE LA OBRA						
EQUIPO DE MEZCLADO:	CAMIÓN MEZCLADOR					
MÉTODO DE COMPACTACIÓN:	VACIADO DIRECTO (VIBRADOR DE INMERSIÓN)					
PROVEEDOR (TIPO DE CEMENTO):	CEMEX (CPC 40)					
f'c DE PROYECTO (kg/cm²)	250.0					
TEMPERATURA (°C):	34.0					
REVENIMIENTO (cm):	15.0					
DATOS DE LOS ESPECÍMENES (CILÍNDROS)						
FECHA DE COLADO:	02/09/2026	02/09/2026	02/09/2026	02/09/2026		
FECHA DE ENSAYO:	05/09/2026	05/09/2026	09/09/2026	09/09/2026		
EDAD (Días):	3	3	7	7		
DIÁMETRO (cm):	14.90	15.10	15.00	15.00		
ÁREA (cm²):	174.40	179.10	176.70	176.70		
CARGA MÁXIMA (kgf):	36 470	37 900	53 120	53 490		
CARGA MÁXIMA (N):	357 771	371 799	521 107	524 737		
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN (kg/cm²):	209	212	301	303		
PROMEDIO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN (kg/cm²):	210.4		301.7			
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN (MPa):	20.5	20.7	29.5	29.7		
PROMEDIO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN (MPa):	20.6		29.6			
% DE RESISTENCIA DE PROYECTO:	83.6	84.6	120.2	121.1		
PROMEDIO DE % DE RESISTENCIA DE PROYECTO:	84.1		120.7			
TIPO DE FALLA:	-	-	-	-		

NOTAS: 1) MÉTODOS DE REFERENCIA: NMX-C-161-ONNCCE-2013 (MUESTREO), NMX-C-472-ONNCCE-2013 (FLUJO DE REVENIMIENTO EN CONCRETO AUTOCONSOLIDABLE), NMX-C-435-ONNCCE-2010 (TEMPERATURA), NMX-C-159-ONNCCE-2016 (ELABORACIÓN DE ESPECÍMENES), NMX-C-109-ONNCCE-2013 (CABECEO DE ESPECÍMENES) Y NMX-C-083-ONNCCE-2014 (ENSAYO A COMPRESIÓN DE ESPECÍMENES); 2) EL PLAN DE MUESTREO ES CONFORME CON LOS REQUIRIMIENTOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO Y/O DEL CLIENTE; 3) LAS CONDICIONES AMBIENTALES SE INDICAN EN LOS REGISTROS DE TRABAJO DE CADA PRUEBA; 4) ESTE INFORME NO PUEDE SER REPRODUCIDO TOTAL NI PARCIALMENTE SIN AUTORIZACIÓN DE CCP, Y SOLO AMPARA LOS RESULTADOS DE LAS MUESTRAS INDICADAS EN LAS CONDICIONES INDICADAS.

OBSERVACIONES

JEFE DE LABORATORIO	JEFE DE CONTROL DE CALIDAD
DCC JOSÉ ANTONIO TORRES CRISTÓBAL	**MCVT / MAC ING. JORGE MORALES**

FPC06-04